



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ**  
Γραφείο Τύπου



Ταχ. Δ/ση: Κύπρου 3  
Ταχ.Κώδικας: 32 200  
Τηλ: 2262 -3-50607  
Fax: 2262-0- 27628  
Email: [dimosthivas@thiva.gr](mailto:dimosthivas@thiva.gr)  
Site: [www.thiva.gr](http://www.thiva.gr)

Θήβα 11/09/2015

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**Θέμα: Ενημέρωση για τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 Δήμου Θηβαίων.**

Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει την τελευταία περίοδο από την καθυστέρηση κατανομής των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος μας στο πλαίσιο των Ε.Π του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007- 2013, καθώς και από την γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα μας, έχουν ως εξής:

- Για το ενταγμένο για χρηματοδότηση έργο με τίτλο: «**Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας**» στο πλαίσιο του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013", με εκτελεσμένο ποσοστό περί τα 50% του έργου δεν έχει επί του παρόντος εκταμιευθεί κανένα ποσό από ήδη δύο (2) πιστοποιημένους λογαριασμούς ύψους 119.637,45 € με άμεση συνέπεια ο ανάδοχος να προχωρήσει σε δήλωση διακοπής εργασιών και το έργο και τυπικά πλέον να σταματήσει εδώ και περίπου δύο (2) μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.642.473,46 €.
- Για το ενταγμένο για χρηματοδότηση έργο με τίτλο: «**Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα**» στο πλαίσιο του ΕΠ "Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013", με συνολικό προϋπολογισμό 3.042.029,10 € εκ των οποίων επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι το ποσό των

2.380.000,00 €, εκκρεμεί η πληρωμή τεσσάρων λογαριασμών, τρεις λογαριασμοί που αφορούν το 1<sup>ο</sup> υποέργο συνολικού ποσού 406.459,60 € και ένας λογαριασμός που αφορά το 2<sup>ο</sup> υποέργο ποσού 25.355,62 €. Ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε δήλωση διακοπής εργασιών.

- Για το ενταγμένο για χρηματοδότηση έργο με τίτλο : "Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013" (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) και λόγω του τραπεζικού προβλήματος, για το μεν υποέργο με τίτλο «Βελτίωση και Ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας» π/υ σύμβασης 200.320,63 € οι ανάδοχοι είχαν καταθέσει διακοπή εργασιών λόγω μεγάλης καθυστέρησης πληρωμής τους, επειδή όμως πρόσφατα πληρώθηκαν θα συνεχίσουν τις υπολειπόμενες εργασίες. Για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και Ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων» π/υ σύμβασης 132.010,52 € ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε άτυπη παύση εργασιών.

- Επιπλέον, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 ΤΟΥ Τοπ. Προγράμματος LEADER Βοιωτίας. Ενδεικτικά, για το έργο «Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων» έχει καθυστερήσει ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για σύμφωνη γνώμη πάνω από ένα μήνα.

Η δημοσιονομική στενότητα και η έλλειψη ρευστότητας έχουν επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση των έργων, που είναι ενταγμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007 - 2013, η οποία λήγει επισήμως στις 31/12/2015. Η Δημοτική Αρχή αλλά κυρίως η ΚΕΔΕ είχαν ζητήσει την παράταση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 από τα αρμόδια Υπουργεία, παράλληλα με την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για το οποίο έχουμε δεσμευθεί.

**Ήδη από σήμερα άρχισαν να ομαλοποιούνται τα χρηματοδοτικά προβλήματα και ως εκ τούτου θα αρχίσει η υλοποίηση όλων των έργων του Δήμου μας.**